

**Zápisnica**  
**zo zasadnutia Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby**  
dňa 16.3.2022 o 17.30 hod.

---

Zasadnutie komisie sa konalo v zasadačke budovy kina na Malokarpatskom námestí, Bratislava Lamač

Prítomní: Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Igor Polakovič, Branislav Selčan, Štefan Harmaňoš, Marko Polakovič, Valentín Magdolén

Ospravedlnení : Martin Bugáň, Peter Mikoláš

**Schválený program zasadnutia:**

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Správa o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich komisií a informatívne správy o prebiehajúcich aktivitách
  - a/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 2. etapa – budova kina Lamač
  - b/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 3. etapa
  - c/ Zlatohorská ulica
  - d/ Cyklomost a cyklotrasy Lamač - Dúbravka
  - e/ Rozšírenie kapacít Základnej školy na Malokarpatskom námestí
  - f/ Projekt budovania kontajnerových stojísk - aktuálne informácie
  - g/ Protihluková stena na diaľnici za tunelom Sitina
3. Stanoviská k investičným činnostiam a informačným, reklamným a propagačným zariadeniam
4. Prehľad žiadostí doručených na Stavebný úrad Lamač
5. Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač
6. POD - Riešenie tranzitu vo vnútorných častiach MČ Lamač a upokojenie dopravy
7. POD - parkovacia politika - rozšírenie kapacít parkoviska Malokarpatské námestie + nové zóny
8. ÚPN - Z Zečák - aktuálne informácie, kedy pôjde na schválenie zastupiteľstvom
9. Spomaľovač na ulici Pod Zečákom - petícia obyvateľov z roku 2021
10. Stav projektov na základe schváleného rozpočtu na rok 2022:
  - chodník Na Barine k futbalovému štadiónu
  - spomaľovač na Bakošovej
  - opravy ciest a chodníkov
  - stará pošta a požiarna zbrojnica
  - skatepark
11. Rôzne

**1. Otvorenie**

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Matúš Harmaňoš, ktorý privítal prítomných a ospravedlnil neprítomnosť Martina Bugáňa a Petra Mikoláša.

Navrhnutý program zasadnutia bol komisiu schválený bez pripomienok  
Za: 7 (prítomných 7 členov komisie)

## **2. Správa o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich komisií**

### **a/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 2.etapa – zateplenie a úprava fasády a únikový východ z kinosály Kina Lamač**

#### **Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava Lamač vyhlásila v mesiaci júl 2021 výzvu na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 2.etapa – zateplenie a úprava fasády a únikový východ z kinosály Kina Lamač“, ktorú vyhrala firma FENSTRER HAUS a.s. s cenovou ponukou vo výške 88 620,00 Eur s DPH. Zmluva o dielo bola podpísaná 20.7. 2021 a stavebné práce boli naplánované od 26.7.2021 do 30.9.2021. Vzhľadom na nedostupnosť stavebných materiálov na trhu – minerálnej vlny na zateplenie objektu, nebolo možné práce realizovať podľa plánovaného harmonogramu a bol termín odovzdania diela presunutý na 31.10.2021. Na spolufinancovaní zateplenia objektu sa budú podieľať aj vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Malokarpatskom námestí 1125 peňažnými prostriedkami vo výške 15 585,12 Eur.

December 2021 - zhotoviteľ diela stavebná firma FensterHaus a.s., z dôvodu nekvalitne odvedenej práce a nedodržania dohodnutých termínov na ukončenie diela, pristúpila k výmene zodpovedného stavbyvedúceho. V priebehu mesiaca prebral dielo a vykonal pasportizáciu vykonaných prác.

Január 2022 - Mestská časť obdržala nový harmonogram na realizáciu prác, ktorý predpokladá ukončenie zákazky 4.3.2022. FensterHaus a.s. sa zaviazal k realizácii bleskozvodu na budove kina nad rámec zadania – ako kompenzáciu za predlžovanie termínu odovzdania diela.

Február – marec 2022 – firma FensterHaus a.s. zrealizovala práce na fasáde a únikovom východe, vzhľadom na potrebu prerobiť niektoré detaily, bol termín ukončenia a odovzdania diela predĺžený na 16.3.2022.

Nasledujúci krok je umiestnenie nápisu nad vstup a osadenie loga na nárožie objektu – návrh v prílohe.

Komisia berie na vedomie.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

### **b/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 3.etapa**

#### **Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava Lamač vyhlásila v mesiaci jún 2021 výzvu na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 3.etapa“, ktorú vyhrala firma FENSTRER HAUS a.s. s cenovou ponukou vo výške 126 034,12 Eur s DPH. Zmluva o dielo bola podpísaná 22.6. 2021 a stavebné práce boli naplánované od 5.7.2021,

termín odovzdania diela bol naplánovaný do 30.9.2021. Vzhľadom na nedostupnosť stavebných materiálov na trhu, predovšetkým ocele potrebnej na výstuž oporných múrov, nebolo možné práce realizovať podľa plánovaného harmonogramu.

V priebehu mesiaca september boli zrealizované búracie práce a následne sa v mesiaci október začali betónovať oporné múry. Počas betonáže oporných múrov prišlo k posunutiu debnenia a odliate oporné múry bolo potrebné rozbiť a opätovne vyliat', čo spomalilo priebeh realizácie diela. Firma zabezpečujúca betonárske práce v subdodávke bola nahradená, napriek tomu kvalita realizovaných prác nebola vyhovujúca - oporné múry nespĺňajú potrebné parametre pohľadového betónu. Z tohto dôvodu Mestská časť Bratislava Lamač poslala výzvu zhotoviteľovi na pozastavenie prebiehajúcich prác, pasportizáciu vykonaných prác a hľadá postup, ktorý by zabezpečila požadovanú kvalitu poslednej časti centrálnej zóny Malokarpatské námestie.

1.12. 2021 na kontrolnom dni bolo za účasti zástupcov investora – mestskej časti Bratislava Lamač a zhotoviteľa stavby firmy FensterHaus a.s. rozhodnuté, že zhotoviteľ stavby na vlastné náklady odstráni betónovú konštrukciu rampy, kvetináčov a oporného múra pri budúcom schodisku. Zároveň stavebná firma, ktorá bude v subdodávke pre zhotoviteľa realizovať oporné múry musí byť odsúhlasená objednávateľom. Rovnako aj zábradlie osadené na terase pred budovou kina bude demontované a nahradené novým v súlade s projektom a spĺňajúcim kvalitatívne parametre.

December 2021 - zhotoviteľ diela stavebná firma FensterHaus a.s., z dôvodu nekvalitne odvedenej práce a nedodržania dohodnutých termínov na ukončenie diela, pristúpila k výmene zodpovedného stavbyvedúceho. V priebehu mesiaca prebral dielo a vykonal pasportizáciu vykonaných prác. Oporné múry a zábradlie boli odstránené na náklady zhotoviteľa.

Január 2022 - Mestská časť obdržala nový harmonogram na realizáciu prác, ktorý predpokladá ukončenie zákazky do 4.3.2022.

Február – marec 2022 – zhotoviteľ oddrenážoval základy, vylial podkladový betón, vyviazal výstuž na oporné múry a zalial vzorku, ktorú Mestská časť odsúhlasí. Zhotoviteľ deklaruje, že všetky práce a materiály, ktoré zabezpečuje formou subdodávky, sú objednané a garantuje odovzdanie diela do 15.4.2022.

Mestská časť dala pripraviť rozpočet na realizáciu sadovníckych úprav Pod lipami so samostatne nacenenými stavebnými a terénnymi prácami 45 453 eur a samostatne sadovnícke úpravy – 35 103,- eur. Celková suma na realizáciu na základe rozpočtu je 80 556,- eur s DPH.

Komisia berie na vedomie.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

### **c/ Zlatohorská ulica**

#### **Informatívna správa:**

Výmena osvetlenia na Zlatohorskej a Borinskej ulici.

- ukončené práce na osadení a pripojení stĺpov verejného osvetlenia 20.12.2021,
- spracovaný výkaz výmer na podklady pre cenové ponuky spätných úprav miestnej cesty / 1840.5 m<sup>2</sup> vozovky, 1202 m<sup>2</sup> chodníkov/,
- prekládka dopravného značenia, podľa poveternostných podmienok / zabezpečuje mestská časť/.
- spracovaný výkaz výmer na spätné úpravy chodníkov a vozovky /príloha č.1/.

Komisia berie na vedomie.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

## **d/ Cyklomost a cyklotrasy spájajúce mestské časť Bratislava Lamač - Dúbravka**

### **Informatívna správa:**

Cyklomost má zaradené BSK v rámci plánu na verejné obstarávanie, ale zatiaľ čaká na vydanie stavebného povolenia, nakoľko sa niekoľko krát aktualizovala Nájomná zmluva s NDS – inflačná doložka, zmeny štatutárov... Podpísanie nájomnej zmluvy je posledným materiálom, ktorý je potrebný na vydanie stavebného povolenia na cyklomost.

Mestská časť Dubravka mala pripraviť aktualizovaný rozpočet na rok 2022 na stavbu cyklomosta a príslušnej časti cyklotrasy ako podklad pre verejné obstarávanie, ale zatiaľ ho nedodala, predpokladaný nárast cien na materiál je cez 22% a nárast za stavebné práce cez 8%. Paralelne prebieha proces prevodu vlastníckych práv na projektovú dokumentáciu a prevod práv a povinností týkajúcich sa stavby cyklomostu na BSK.

Cyklotrasa – magistrát hlavného mesta Bratislava má vyčlenené finančné prostriedky cyklotrasu, prebral zodpovednosť za jej realizáciu vrátane riešenia majetkových vzťahov – výkupu, prípadne prenájmu pozemkov dotknutých stavbou.

Komisia berie na vedomie.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

## **e/ Rozšírenie kapacít Základnej školy na Malokarpatskom námestí č. 1 Bratislava – Lamač – zmena dokončenej stavby**

### **Informatívna správa:**

#### **Žiadosť o nenávratný finančný príspevok**

Mestská časť Bratislava – Lamač v súlade s výzvou IROP-P07-SC74-2021-73 – Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji vyhlásenou Riadiacim orgánom OP Integrovaným ROP (MIRRI) podala 29.7.2021 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Rozšírenie kapacít Základnej školy na Malokarpatskom námestí č. 1 Bratislava – Lamač. Príprava žiadosti bola zabezpečená spoluprácou s externými odborníkmi – Ing. Alexandrou Demetrovičovou Jakobovou a Mgr. Petronelou Klačanskou, PhD. vicestarostkou Mestskej časti Bratislava – Lamač.

Predpokladaná hodnota investície do celého projektu je vo výške 4 375 868,- Eur s DPH, z toho čiastka 3 000 000,- Eur je hodnota oprávnených výdavkov, z toho 2 850 000,- Eur je hodnota nenávratného finančného príspevku.

#### **Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby**

Mestská časť Bratislava-Lamač vyhlásila výzvu na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby 12.7.2021, ktorá bola ukončená 17.9.2021. Verejné obstarávanie bolo zabezpečené cez externú firmu Uphill s.r.o. Mestská časť obdržala 7 cenových ponúk. Následne bola vymenovaná na komisia na vyhodnotenie ponúk:

Člen komisie bez práva vyhodnocovať s právom otvárať ponuky – Mgr. Šedová, Uphill s.r.o.  
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať - Ing Lukáš Baňacký – starosta MČ Lamač, Mgr. Petronela Klačanská, PhD. – vicestarosta, Mgr. Michaela Kovári Mrázová -prednosta, ing arch Eva Kutišová – poverená vedením RUR

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky – ing arch Jan Kunec – autor projektu, Ing. Marian Školník – výherca VO na stavebný dozor, Vladimír Chvostík – rozpočtár

V priebehu mesiaca októbra a novembere prebehlo niekoľko zasadnutí komisie, víťazný uchádzač firma Adifex a.s. bol požiadaný o doplnenie rozpočtu v tabuľkovom formáte .xlsx a preukázanie splnenia podmienok v súlade s vyhlásenou výzvou. Nakoľko firma **Adifex a.s.** doplnila potrebné informácie, bola jej cenová ponuka akceptovaná vo **výške 3 721 678,45 Eur s DPH** a 15.11.2021 bola rozposlaná informácia s výsledkom vyhodnotenia ponúk a prebieha 10-dňová lehota na podanie námietky. V prípade, že nebude vznesená námietka, bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby uzavreté a následne bude môcť Mestská časť Bratislava Lamač podpísať Zmluvu o dielo do 3 mesiacov.

December 2021 – január 2022

Mestská časť Bratislava Lamač úspešne pripomenovala vyjadrenie Riadiaceho orgánu ohľadne nesplnenia podmienok na udelenie NFP v prvej vlne a následne bola vyzvaná na doplnenie podkladov potrebných na ich udelenie.

Kladné stanovisko zaslané z Ministerstva informácií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o pridelení NFP bolo doručené na miestny úrad 21.1.2022, získaný príspevok je vo výške 2 849 999,- eur.

Výherca verejného obstarávania na zhotoviteľa, firma Adifex s.r.o., bol oboznámený so situáciou a pripravuje dokumenty potrebné na podpis Zmluvy o dielo vrátane harmonogramu prác. Obhliadka skutkového stavu - areálu a budovy školy bola 19.1.2022 a zástupcovia firmy sa stretli aj s vedením ZŠ, aby dohodli predbežné rámce a možné obmedzenia prevádzky školy, ktoré bude potrebné zapracovať do harmonogramu prác.

Február – marec 2022

Mestská časť Bratislava Lamač a stavebná firma Adifex a.s. podpísali Zmluvu o dielo 31.1.2022. Nasledujúci týždeň bolo odovzdané a zariadené stavenisko a zahájené prípravné práce – zabezpečenie napojenia na inžinierske siete, ohradenie staveniska, POD je v procese schvaľovania.

Počas prípravy bola zistená potreba zmeny zakladania prístavby jedálne a komunikačných jadier, momentálne prebiehajú práce na úprave projektovej dokumentácii v spolupráci s projektantom ing arch Janom Kunecom a statikom Ing. Strakom.

Výrobná dokumentácia na kovovú konštrukciu nadstavby vypracovaná firmou Adifex a.s. bola odsúhlasená autorským dozorom a zaslaná do výroby.

Mestská časť Bratislava Lamač zabezpečila Ing. Alexandru Demetrovičovú Jakabovú - projektovú manažérku na zastrašenie administratívnych krokov potrebných v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z NFP, zmenových konaní a pod.

Komisia berie na vedomie.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

## **f) Projekt budovania kontajnerových stojísk - aktuálne informácie**

### **Informatívna správa:**

- Mestská časť koncepčne pripravila 4 lokality budovania kontajnerových stojísk:  
**Malokarpatské námestie 9 /za budovou miestneho úradu /**  
**Malokarpatské námestie 6 / budova materskej škôlky /**

**Malokarpatské námestie 11 / parkovisko za domom služieb /  
Heyrovského 4 / budova materskej škôlky /**

- v decembri 2021 mestská časť podpísala zmluvu o dielo s f. Gerhardt Braun Slovakia k.s. na realizáciu prvého kontajnerového stojiska na Malokarpatskom námestí 9 s termínom realizácie do 31.3.2022, umiestnenie stojiska v prílohe
  - do konca roka 2021 požiadal mestskú časť jeden právny subjekt o majetkovo – právne vysporiadanie pozemku pod kontajnerovým stojiskom / bytový dom na Malokarpatskom námestí 8 /,
- SVB na Heyrovského 11 požiadalo o majetko-právne vysporiadanie pozemku pod kontajnerovým prístreškom /príloha č.2/, materiál bude pripravený do najbližšieho miestneho zastupiteľstva.

Komisia berie na vedomie.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

**g) Protihluková stena na diaľnici za tunelom Sitina**

**Informatívna správa:**

NDS a.s. momentálne nemá výstavbu protihlukovej steny za tunelom Sitina zaradenú do plánu investičných akcií.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie a poveruje Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Lamač požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o objektivizovanie zdroja hluku podľa výsledkov merania hladiny hluku z roku 2018, prípadne požiadať ho o zabezpečenie aktuálnych meraní, v prípade, že ich Ministerstvo dopravy a výstavby SR nebude ochotné poskytnúť, Mestská časť Bratislava Lamač si objedná vlastné meranie odborne spôsobilou osobou a na základe výsledkov bude podaná predžalobná výzva na Národnú diaľničnú spoločnosť s požiadavkou na zníženie rýchlosti v katastri Bratislava Lamač pokiaľ nebude vybudovaná protihluková stena.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

**3. Stanoviská k investičným činnostiam a informačným, reklamným a propagačným zariadeniam**

1./ Mária Mateičková a Eva Rajecká- parc. č. 1007/1, 1007/2, 1009/2 (1009/1-právo prechodu) registra „C“ KN k. ú. Lamač- Lediny 22 - rekonštrukcia a prístavba k rodinnému domu.

Komisia odporúča vydať súhlasné stanovisko,

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

2./ MUDr. Peter Mikula, Patrícia Mikulová -parc. č. 2555/35, 2555/988 registra „C“ KN k. ú. Lamač – Vysokohorská ulica - Novostavba rodinného domu s dvomi nadzemnými podlažiami, podkrovným priestorom a dvojgarážou,

Komisia odporúča vydať súhlasné stanovisko,

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

#### **4. Prehľad žiadostí doručených na Stavebný úrad Lamač - tabuľka**

Komisii bola predložená informatívna správa - Prehľad žiadostí na vydanie stavebného povolenia vo forma tabuľky vypracovanej Stavebným úradom Lamač .

Komisia berie na vedomie informatívnu správu

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

#### **5. Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač - tabuľka**

Komisii bola predložená informatívna správa - Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač vo forma tabuľky vypracovanej Stavebným úradom Lamač .

Komisia berie na vedomie informatívnu správu

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

#### **6. Riešenie tranzitu vo vnútorných častiach MČ Lamač a upokojenie dopravy - stav riešenia**

##### **Informatívna správa:**

- projekčne spracovaná prvá časť organizácie dopravy na uliciach Cesta na Klanec, Vrančovičova, Borinská , Lediny,
- odsúhlasené správcami miestnych ciest
- momentálne na posúdení KDI,
- v decembri 2021 zakúpené dopravné značenie a zariadenie

Komisia berie informatívnu správu na vedomie a žiada o poslanie POD pre druhú fázu projektu hneď , ako bude spracovaný, ešte pred poslaním na KDI.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

#### **7. POD - PP - rozšírenie kapacít parkoviska Malokarpatské námestie + nové zóny**

##### **Informatívna správa:**

- momentálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie,

- v mesiaci marec sa uskutočnil prvý pracovný výbor so zadefinovaním územia a koncepcie.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

## **8. ÚPN - Z Zečák - aktuálne informácie, kedy pôjde na schválenie zastupiteľstvom**

### **Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač“, v súlade s §11 ods. 2 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie spolupracuje na procese posúdenia Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Okresným úradom životného prostredia Bratislava.

V septembri prebehlo verejné prerokovanie Správy o hodnotení a do 15.9.2021 mala verejnosť možnosť zasielať pripomienky. Okresný úrad ŽP ich poslal na vyhodnotenie na Mestskú časť Bratislava Lamač začiatkom novembra a tím odborníkov - Ing arch Milan Zelina, ing arch Jelena Hudcovská a doc. RNDr. Eva Pauditšová PhD pripravili Tabuľku vyhodnotených pripomienok.

Začiatkom marca 2022 bola pridelená Okresným úradom ŽP odborne spôsobilá osoba na vypracovanie posudku RNDr. Maria Zuskinová, s ktorou prebehlo úvodné pracovné stretnutie na miestnom úrade MČ Lamač, kde sa oboznámila s genézou prípravy územného plánu. Odborný posudok musí byť zaslaný na Okresný úrad ŽP do 4.4.2022, následne bude vypracované stanovisko, na ktoré má verejnosť možnosť vzniesť ďalšie pripomienky. Po ukončení procesu SEA prebehne posledné dorokovanie pripomienok s vlastníkami pozemkov, Dopravným úradom, príp. Ministerstvom zdravotníctva a spracovateľ ÚPN-Z Zečák ing arch Milan Zelina vypracuje čistopis územného plánu zóny, ktorý bude prekonzultovaný na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy.

Posledným krokom bude získanie kladného stanoviska od Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, podľa §25 stavebného zákona č.50/1976 Zb.

Odsúhlasený čistopis Územného plánu zóny Zečák bude môcť byť odsúhlasený miestnym zastupiteľstvom formou VZN. Predpokladaný termín bude závisieť od spolupráce jednotlivých dotknutých subjektov.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie a navrhuje osloviť spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie ÚPN- Z Zečák ing arch Milana Zelinu s požiadavkou záväznej regulácie oplotení pozemkov a reklamných zariadení v danej lokalite

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)



## **9. Spomaľovač na ulici Pod Zečákom - petícia obyvateľov z roku 2021**

### **Informatívna správa:**

- spracovateľom petície bolo niekoľkokrát vysvetlené, že mestská časť Bratislava-Lamač v prvom kroku pristúpila k zmene organizácie dopravy formou dopravného značenia,  
- po zavedení opatrení do praxe vyhodnotíme účinnosť zmeny, a ak to bude potrebné pristúpime k stavebno-technickému riešeniu dopravnej situácie na ulici pod Zečákom výstavbou vhodne navrhnutého dopravného zariadenia.

Komisia sa zaoberala petíciou obyvateľov ulice Pod Zečákom z roku 2021, kontaktná osoba: Mgr. Andrea Gajewska. Komisia súhlasí s navrhovaným riešením upokojenia dopravy na ulici Pod Zečákom v zmysle výstupov z pracovnej skupiny Doprava a s prípadným doplnením stavebno-technického riešenia po vyhodnotení účinnosti zmeny.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

## **10. Stav projektov na základe schváleného rozpočtu na rok 2022**

### **a/ Chodník Na Barine k futbalovému štadiónu, chodník na Podlesnej ulici a pokračovanie chodníka na Malokarpatskom námestí č. 8**

#### **Informatívna správa:**

Momentálne prebieha koncepčná príprava podkladov pre zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. V mesiaci marec bol prvý pracovný výbor so zadefinovaním územia a koncepcie chodníkov. Momentálne sa pripravuje projektová dokumentácia pre územné konanie.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

### **b/ Spomaľovač na Bakošovej**

#### **Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava Lamač oslovila realizačné firmy na vypracovanie cenovej ponuky zhotovenia diela.

Komisia poveruje predsedu na podanie návrhu úpravy rozpočtu - presunu časti finančných prostriedkov určených na realizáciu spomaľovača na Bakošovej ulici formou dlhého priečného prahu na vybudovanie chodníka pri futbalovom ihrisku Na Barine za podmienky, že spomalenie dopravy na Bakošovej bude realizované iným – finančne menej náročným spôsobom.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

## **c/ Opravy ciest a chodníkov**

### **Informatívna správa:**

Mestská časť v závislosti na rozpočte na rok 2022 plánuje opraviť sieťové celoplošné defekty na vozovkách miestnych ciest III. a IV. triedy v lokalitách:

Cesta na Klanec 71

Parkovisko za miestnym úradom

Cesta na Klanec v celej dĺžke jedného jazdného pruhu

Lediny /od Borinskej po Rajtákovu/

Zlatohorská

Vysokohorská

Pod Zečákom /úsek od Segnárov po horizont ulice/

Chodníky Na barine :

- v úseku ŠH a futbalového ihriska
- v úseku Domu seniorov a komunitnej záhrady

**15..4.2022 sa spúšťajú obaľovačky asfaltových zmesí.**

Komisia berie informatívnu správu na vedomie.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

## **d/ Stará pošta a požiarna zbrojnica**

### **Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava Lamač na základe dobrých skúseností s realizáciou stavebných prác v minulosti, oslovila firmu Hydros s.r.o. na vypracovanie cenovej ponuky na opravu a rekonštrukciu strechy.

Vyčistenie objektov a prípravné práce boli realizované v decembri 2021.

**Február – marec 2022** -Zrealizovaná obhliadka a zhotovená fotodokumentácia strechy požiarna zbrojnice a starej pošty. Ohlásenie stavebných prác na SÚ BA Záhorská Bystrica. Momentálne je realizovaný prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky spojený s rekonštrukciou strechy (PHZ).

Komisia berie informatívnu správu na vedomie.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

## **e/ skatepark**

### **Informatívna správa:**

Navrhovaný skatepark bude pozostávať z betónových prekážok, (samotný projekt je rozdelený na dve časti, časť skatepark a časť basketbalové ihrisko), vhodne doplnený zeleňou, lavičkami a priestorom pre verejnosť

V novembri 2021, Mestská časť podala žiadosť o sumu 140 000 eur o dotáciu z grantu na magistrát hl. mesta SR Bratislavy, jeho vyhodnotenie je plánované v januári 2022.

**Aktualizácia za mesiace február – marec 2022** - momentálne prebieha rozhodovanie o predložených žiadostiach o grant; MČ čaká na oficiálne stanovisko z HL. mesta Bratislavy vzhľadom k výške spolufinancovania pripravovanej aktivity. Paralelne prebieha sumarizácia podkladov pre proces VO.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie.

Za: 7

(prítomných 7 členov komisie)

## **11.Rôzne**

a/ Podpredsedníčka komisie Veronika Hagovská a žiada Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Lamač o preverenie stavu investičného zámeru vlastníka kotolne – K24 a zabezpečenie budovy.

b/ Komisia upozornila na nevyhovujúci stav kovovej lávky – nadchodu nad železnicou v pokračovaní Skerličovej ulice a žiada MÚ MČ Bratislava Lamač o preverenie skutkového stavu a na základe výsledkov opravu a zabezpečenie lávky. Komisia neodporúča používať na zimnú údržbu posyp, ktorý prispieva ku korózii železných častí.

## **12.Záver**

Matúš Harmaňoš – predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

V Bratislave, 17.3.2022

Zapísala: Ing. arch. Eva Kutíšová, tajomníčka komisie

Overil: Ing. Matúš Harmaňoš v. r. - predseda komisie