

**Zápisnica**  
**zo zasadnutia Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby**  
dňa 19.1.2022 o 17.00 hod.

---

Zasadnutie komisie prebehlo formou elektronických prostriedkov v súlade s Čl. VIIa rokovacieho poriadku komisie.

Prítomní: Matúš Harmaňoš, Igor Polakovič, Branislav Selčan, Štefan Harmanoš, Martin Bugáň, Marko Polakovič, Valentín Magdolén, Peter Mikoláš

Ospravedlnený : Veronika Hagovská

**Schválený program zasadnutia:**

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Správa o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich komisií a informatívne správy o prebiehajúcich aktivitách
  - a/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 2. etapa – budova kina Lamač
  - b/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 3. etapa
  - c/ Zlatohorská ulica
  - d/ Cyklomost a cyklotrasy Lamač - Dúbravka
  - e/ Rozšírenie kapacít Základnej školy na Malokarpatskom námestí
3. Stanoviská k investičným činnostiam a informačným, reklamným a propagačným zariadeniam
  - + informácia o aktuálnom postupe pri odstraňovaní reklamných stavieb na pozemkoch v správe MČ Lamač
  - + informácia o žiadostiach o umiestnenie reklamnej stavby na území MČ Lamač v roku 2021
4. Prehľad žiadostí doručených na Stavebný úrad Lamač
5. Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač
6. Riešenie tranzitu vo vnútorných častiach MČ Lamač a upokojenie dopravy - stav riešenia
7. Príprava na zavedenie parkovacej politiky - stav riešenia; POD, plán značenia
8. Príprava na schválenú novelu zákona o cestnej premávke - parkovanie na chodníku, problematické miesta v Lamači
9. Projekt budovania kontajnerových stojísk - aktuálne informácie
10. Stav projektov na základe schváleného rozpočtu na rok 2022:
  - chodník Na Barine k futbalovému štadiónu
  - spomaľovač na Bakošovej
  - opravy ciest a chodníkov
  - stará pošta a požiarna zbrojnica
  - skatepark
11. Rôzne
  - a/ Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 v oblasti dopravy, územného rozvoja a výstavby (závery zo zasadnutia MZ MČ BA dňa 21.12.2021)

- b/ Výzva starostu smerom k odborným komisiám na predkladanie návrhov k téme možných úspor resp. navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava-Lamač
- c/ Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Lamač k územnému generelu vodných tokov
- d/ Rodinný dom - novostavba, Vrančovičova 1, Bratislava - Oznámenie o začatí konania o povolení obnovy konania
- e/ Prezentácie Urbanistickej štúdie Bory

## **1. Otvorenie**

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Matúš Harmaňoš, ktorý privítal prítomných a ospravedlnil neprítomnosť pani Veroniky Hagovskej.

Tajomník komisie Ing. arch. Eva Kutíšová požiadala o úpravu časového harmonogramu, z dôvodu prísľubu účasti zástupcov investora a spracovateľa UŠ Bory na komisii za účelom prezentácie danej urbanistickej štúdie.

Navrhnutý program zasadnutia bol komisiu schválený bez pripomienok  
Za: 8 (prítomných 8 členov komisie)

## **2. Správa o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich komisií**

Komisia zobrala informatívnu správu na vedomie a žiada doplniť bližšie informácie k riešeniu Protihlukovej steny.

**a/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 2.etapa – zateplenie a úprava fasády a únikový východ z kinosály Kina Lamač**

### **Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava Lamač vyhlásila v mesiaci júl 2021 výzvu na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 2.etapa – zateplenie a úprava fasády a únikový východ z kinosály Kina Lamač“, ktorú vyhrala firma FENSTRER HAUS a.s. s cenovou ponukou vo výške 88 620,00 Eur s DPH. Zmluva o dielo bola podpísaná 20.7. 2021 a stavebné práce boli naplánované od 26.7.2021 do 30.9.2021. Vzhľadom na nedostupnosť stavebných materiálov na trhu – minerálnej vlny na zateplenie objektu, nebolo možné práce realizovať podľa plánovaného harmonogramu a bol termín odovzdania diela presunutý na 31.10.2021. Na spolufinancovaní zateplenia objektu sa budú podieľať aj vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Malokarpatskom námestí 1125 peňažnými prostriedkami vo výške 15 585,12 Eur.

December 2021 - zhotoviteľ diela stavebná firma FensterHaus a.s., z dôvodu nekvalitne odvedenej práce a nedodržania dohodnutých termínov na ukončenie diela, pristúpila k výmene zodpovedného stavbyvedúceho. V priebehu mesiaca prebral dielo a vykonal pasportizáciu vykonaných prác.

Január 2022 - Mestská časť obdržala nový harmonogram na realizáciu prác, ktorý predpokladá ukončenie zákazky 4.3.2022. FensterHaus a.s. sa zaviazal k realizácii bleskozvodu na budove kina nad rámec zadania – ako kompenzáciu za predlžovanie termínu odovzdania diela.

Komisia berie na vedomie.

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

### **b/ Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 3.etapa**

#### **Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava Lamač vyhlásila v mesiaci jún 2021 výzvu na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie 3.etapa“, ktorú vyhrala firma FENSTRER HAUS a.s. s cenovou ponukou vo výške 126 034,12 Eur s DPH. Zmluva o dielo bola podpísaná 22.6. 2021 a stavebné práce boli naplánované od 5.7.2021, termín odovzdania diela bol naplánovaný do 30.9.2021. Vzhľadom na nedostupnosť stavebných materiálov na trhu, predovšetkým ocele potrebnej na výstuž oporných múrov, nebolo možné práce realizovať podľa plánovaného harmonogramu.

V priebehu mesiaca september boli zrealizované búracie práce a následne sa v mesiaci október začali betónovať oporné múry. Počas betonáže oporných múrov prišlo k posunutiu debnenia a odliate oporné múry bolo potrebné rozbiť a opätovne vyliať, čo spomalilo priebeh realizácie diela. Firma zabezpečujúca betonárske práce v subdodávke bola nahradená, napriek tomu kvalita realizovaných prác nebola vyhovujúca - oporné múry nespĺňajú potrebné parametre pohľadového betónu. Z tohto dôvodu Mestská časť Bratislava Lamač poslala výzvu zhotoviteľovi na pozastavenie prebiehajúcich prác, pasportizáciu vykonaných prác a hľadá postup, ktorý by zabezpečila požadovanú kvalitu poslednej časti centrálnej zóny Malokarpatské námestie.

1.12. 2021 na kontrolnom dni bolo za účasti zástupcov investora – mestskej časti Bratislava Lamač a zhotoviteľa stavby firmy FensterHaus a.s. rozhodnuté, že zhotoviteľ stavby na vlastné náklady odstráni betónovú konštrukciu rampy, kvetináčov a oporného múra pri budúcom schodisku. Zároveň stavebná firma, ktorá bude v subdodávke pre zhotoviteľa realizovať oporné múry musí byť odsúhlasená objednávatelom. Rovnako aj zábradlie osadené na terase pred budovou kina bude demontované a nahradené novým v súlade s projektom a spĺňajúcim kvalitatívne parametre.

December 2021 - zhotoviteľ diela stavebná firma FensterHaus a.s., z dôvodu nekvalitne odvedenej práce a nedodržania dohodnutých termínov na ukončenie diela, pristúpila k výmene zodpovedného stavbyvedúceho. V priebehu mesiaca prebral dielo a vykonal pasportizáciu vykonaných prác. Oporné múry a zábradlie boli odstránené na náklady zhotoviteľa.

Január 2022 - Mestská časť obdržala nový harmonogram na realizáciu prác, ktorý predpokladá ukončenie zákazky do 4.3.2022.

Komisia berie na vedomie.

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

### **c/ Zlatohorská ulica**

#### **Informatívna správa:**

Výmena osvetlenia na Zlatohorskej a Borinskej ulici.

- ukončené práce na osadení a pripojení stĺpov verejného osvetlenia 20.12.2021,

- momentálne nedodané všetky lampy osvetlenia, magistrát prisľúbil v priebehu mesiaca január dodávku a montáž zvyšných lúčov,

- spracovaný výkaz výmer na podklady pre cenové ponuky spätných úprav miestnej cesty / 1840.5 m2 vozovky, 1202 m2 chodníkov/,
- prekládka dopravného značenia, podľa poveternostných podmienok / zabezpečuje mestská časť/.

Komisia berie na vedomie.

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

#### **d/ Cyklomost a cyklotrasy spájajúce mestské časť Bratislava Lamač - Dúbravka**

##### **Informatívna správa:**

Proces uzatvárania majetkových vzťahov pozemkov dotknutých stavbou cyklomostu medzi BSK, NDS a ŽSR je uzavretý a BSK prebral stavenisko od ŽSR.

Stavebný úrad Bratislava Lamač obdržal všetky potrebné ustanoviská dotknutých subjektov a inštitúcií a prebieha proces prípravy vydania stavebného povolenia.

Mestská časť Bratislava Lamač paralelne rokuje s magistrátom Hl. mesta SR Bratislavy o vybudovaní cyklotrás a s vlastníkami pozemkov dotknutých výstavbou cyklotrás .

Komisia berie na vedomie.

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

#### **e/ Rozšírenie kapacít Základnej školy na Malokarpatskom námestí č. 1 Bratislava – Lamač – zmena dokončenej stavby**

##### **Informatívna správa:**

##### **Žiadosť o nenávratný finančný príspevok**

Mestská časť Bratislava – Lamač v súlade s výzvou IROP-P07-SC74-2021-73 – Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji vyhlásenou Riadiacim orgánom OP Integrovaným ROP (MIRRI) podala 29.7.2021 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Rozšírenie kapacít Základnej školy na Malokarpatskom námestí č. 1 Bratislava – Lamač. Príprava žiadosti bola zabezpečená spoluprácou s externými odborníkmi – Ing. Alexandrou Demetrovičovou Jakobovou a Mgr. Petronelou Klačanskou, PhD. vicestarostkou Mestskej časti Bratislava – Lamač.

Predpokladaná hodnota investície do celého projektu je vo výške 4 375 868,- Eur s DPH, z toho čiastka 3 000 000,- Eur je hodnota oprávnených výdavkov, z toho 2 850 000,- Eur je hodnota nenávratného finančného príspevku.

## Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Mestská časť Bratislava-Lamač vyhlásila výzvu na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby 12.7.2021, ktorá bola ukončená 17.9.2021. Verejné obstarávanie bolo zabezpečené cez externú firmu Uphill s.r.o. Mestská časť obdržala 7 cenových ponúk. Následne bola vymenovaná na komisia na vyhodnotenie ponúk:

Člen komisie bez práva vyhodnocovať s právom otvárať ponuky – Mgr. Šedová, Uphill s.r.o.  
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať - Ing Lukáš Baňacký – starosta MČ Lamač, Mgr. Petronela Klačanská, PhD. – vicestarosta, Mgr. Michaela Kovári Mrázová -prednosta, ing arch Eva Kutišová – poverená vedením RUR

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky – ing arch Jan Kunec – autor projektu, Ing. Marian Školník – výherca VO na stavebný dozor, Vladimír Chvostík – rozpočtár

V priebehu mesiaca októbra a novembere prebehlo niekoľko zasadnutí komisie, víťazný uchádzač firma Adifex a.s. bol požiadaný o doplnenie rozpočtu v tabuľkovom formáte .xlsx a preukázanie splnenia podmienok v súlade s vyhlásenou výzvou. Nakoľko firma **Adifex a.s.** doplnila potrebné informácie, bola jej cenová ponuka akceptovaná vo **výške 3 721 678,45 Eur s DPH** a 15.11.2021 bola rozposlaná informácia s výsledkom vyhodnotenia ponúk a prebieha 10-dňová lehota na podanie námietky. V prípade, že nebude vznesená námietka, bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby uzavreté a následne bude môcť Mestská časť Bratislava Lamač podpísať Zmluvu o dielo do 3 mesiacov.

December 2021 – január 2022

Mestská časť Bratislava Lamač úspešne pripomenovala vyjadrenie Riadiaceho orgánu ohľadne nesplnenia podmienok na udelenie NFP v prvej vlne a následne bola vyzvaná na doplnenie podkladov potrebných na ich udelenie.

Kladné stanovisko zaslané z Ministerstva informácií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o pridelení NFP bolo doručené na miestny úrad 21.1.2022, získaný príspevok je vo výške 2 849 999,- eur.

Výherca verejného obstarávania na zhotoviteľa, firma Adifex s.r.o., bol oboznámený so situáciou a pripravuje dokumenty potrebné na podpis Zmluvy o dielo vrátane harmonogramu prác. Obhliadka skutkového stavu - areálu a budovy školy bola 19.1.2022 a zástupcovia firmy sa stretli aj s vedením ZŠ, aby dohodli predbežné rámce a možné obmedzenia prevádzky školy, ktoré bude potrebné zapracovať do harmonogramu prác

Komisia berie na vedomie.

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

### **3. Stanoviská k investičným činnostiam a informačným, reklamným a propagačným zariadeniam**

#### **Informatívna správa:**

Referát územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti v súčasnosti eviduje 0 žiadostí o stanovisko k investičným činnostiam a 0 žiadostí k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam.

## **Informácia o aktuálnom postupe pri odstraňovaní reklamných stavieb na pozemkoch v správe MČ Lamač**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“ a „mestská časť“) uznesením č. 82/2020/VIII zo dňa 01.10.2020 v časti C. požiadalo o bezodkladné vypovedanie všetkých nájomných zmlúv pre reklamné stavby na pozemkoch mestskej časti a pozemkoch zverených do jej správy. V nadväznosti na uvedené mestská časť okrem vypovedania zmlúv pristúpila k podaniu žaloby na vypratanie nehnuteľnosti, nakoľko v opačnom prípade by v súlade s ust. § 676 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník došlo k automatickej prolongácii nájmu na obdobie jedného roka (v prípade nájmov dohodnutých na kratšiu dobu na toto obdobie) vo všetkých prípadoch dotknutých predmetným uznesením.

Je nutné uviesť, že riešenie situácie súdnou cestou na základe podania žaloby o vypratanie nehnuteľnosti je z dôvodu zdĺhavosti krajným riešením, čoho dôsledkom je nevytýčenie pojednávania v uvedenej veci ku dňu spracovania tohto materiálu. Mestská časť všetkými spôsobmi (najmä však telefonicky) aktívne komunikuje so subjektami užívajúcimi pozemky vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti bez platného právneho titulu, a vyvíja sústredené úsilie na odstránenie zariadení mimosúdnou cestou. Ako príklad výsledku spomínaného úsilia je nedávne odstránenie 4 reklamných plôch spol. Nubium situovaných na ulici Podháj (zároveň bolo pristúpené k čiastočnému späťvzatiu podanej žaloby) a prísľub odstránenia ďalšieho reklamného zariadenia v najbližšom období.

Aktuálne je v riešení vydanie reklamných zariadení spol. euroAWK, ktoré sú toho času v úschove mestskej časti, ako už bola komisia informovaná v minulosti, spoločnosť bola vyzvaná na ich prevzatie a súčasne na vydanie bezdôvodného obohatenia a úhradu nákladov spojených s vyprataním nehnuteľnosti, spolu s nákladmi za skladné (zároveň bolo pristúpené k čiastočnému späťvzatiu podanej žaloby). Mestská časť v uvedenej veci konala v postavení vecne a miestne príslušného stavebného úradu v konaní o predĺžení doby trvania reklamnej stavby podľa § 60 ods. 2 písm. b), písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), kedy právoplatne rozhodla o jeho zastavení. Následne mestská časť v postavení vecne a miestne príslušného stavebného úradu podľa § 117 ods. 1 v spojení s § 88 ods. 7 písm. a) stavebného zákona vydala súhlas s odstránením stavieb. Spoločnosť po odstránení zariadení dlhodobo nejavila záujem o ich prevzatie, ku zmene postoja došlo začiatkom roku 2022, kedy si nárokuje ich prevzatie avšak bez uhradenia časti nákladov. V prípade ak nedôjde k vysporiadaniu všetkých evidovaných pohľadávok, mestská časť pristúpi k podaniu ďalšieho žalobného návrhu. Mestská časť zároveň naďalej poskytuje plnú súčinnosť v rámci trestného konania podaného vo veci zo strany spoločnosti euroAWK, spol. s r. o. poskytovaním potrebnej dokumentácie OČTK a účasťou poverených zamestnancov na realizovaných výsluchoch.

Komisia berie na vedomie.

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

#### **4. Prehľad žiadostí doručených na Stavebný úrad Lamač - tabuľka**

Komisii bola predložená informatívna správa - Prehľad žiadostí na vydanie stavebného povolenia vo forma tabuľky vypracovanej Stavebným úradom Lamač .

Komisia berie na vedomie informatívnu správu

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

## **5. Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač - tabuľka**

Komisii bola predložená informatívna správa - Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač vo forma tabuľky vypracovanej Stavebným úradom Lamač .

Komisia berie na vedomie informatívnu správu

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

## **6. Riešenie tranzitu vo vnútorných častiach MČ Lamač a upokojenie dopravy - stav riešenia**

### **Informatívna správa:**

- projekčne spracovaná prvá časť organizácie dopravy na uliciach Cesta na Klanec, Vrančovičova, Borinská , Lediny,
- odsúhlasené správcami miestnych ciest
- momentálne na posúdení KDI,
- v decembri 2022 zakúpené dopravné značenie a zariadenie

Komisia berie informatívnu správu na vedomie

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

## **7. Príprava na zavedenie parkovacej politiky - stav riešenia; POD, plán značenia**

### **Informatívna správa:**

Prvá časť organizácie dopravy na ulici Studenohorská je projekčne spracovaná, pracovný názov SH1  
Návrh je predbežne odkonzultovaný s KDI.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

## **8. Príprava na schválenie novely zákona o cestnej premávke - parkovanie na chodníku, problematické miesta v Lamači**

### **Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava-Lamač nemá neregulované súvislé parkovanie na chodníkoch, iba parkovanie na vyznačených parkovacích miestach na chodníkoch na troch lokalitách:

- **ul. Heyrovského / 1x / a ulica Na Barine / 2x /**

Heyrovského 8 kolmých státí s dostatočnou šírkou pre peších, Na barine /prvý úsek/ 17 čiastočne parkujúcich na chodníku a Na barine /druhý úsek/ 9 park. státí na chodníku. Uvedená novela zákona sa netýka zmeny parkovania na vyznačených parkovacích miestach na chodníkoch.

Predseda komisie upozornil na ďalších 6 parkovacích miest s čiastočným státím na chodníku pred Heyrovského 1, ktoré nie sú označené zvislou dopravnou značkou, iba vodorovným dopravným značením.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

## **9. Projekt budovania kontajnerových stojísk - aktuálne informácie**

### **Informatívna správa:**

- Mestská časť koncepčne pripravila 4 lokality budovania kontajnerových stojísk:  
**Malokarpatské námestie 9 /za budovou miestneho úradu /**  
**Malokarpatské námestie 6 / budova materskej škôlky /**  
**Malokarpatské námestie 11 / parkovisko za domom služieb /**  
**Heyrovského 4 / budova materskej škôlky /**
- v decembri 2021 mestská časť podpísala zmluvu o dielo s f. Gerhardt Braun Slovakia k.s. na realizáciu prvého kontajnerového stojiska na Malokarpatskom námestí 9 s termínom realizácie do 31.3.2022, umiestnenie stojiska v prílohe
- do konca roka 2021 požiadal mestskú časť jeden právny subjekt o majetkovo – právne vysporiadanie pozemku pod kontajnerovým stojiskom / bytový dom na Malokarpatskom námestí 8 /.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)



## **10. Stav projektov na základe schváleného rozpočtu na rok 2022**

Peter Mikoláš, Martin Bugáň a Marko Polakovič sa ospravedlnili z účasti na komisii.

### **a/ Chodník Na Barine k futbalovému štadiónu, chodník na Podlesnej ulici a pokračovanie chodníka na Malokarpatskom námestí č. 8**

#### **Informatívna správa:**

Momentálne prebieha koncepcná príprava podkladov pre zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie.

### **b/ Spomaľovač na Bakošovej**

#### **Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava Lamač oslovila realizačné firmy na vypracovanie cenovej ponuky zhotovenia diela.

### **c/ Opravy ciest a chodníkov**

#### **Informatívna správa:**

Mestská časť v závislosti na rozpočte na rok 2022 plánuje opraviť sieťové celoplošné defekty na vozovkách miestnych ciest III. a IV. triedy v lokalitách:

Cesta na Klanec 71

Parkovisko za miestnym úradom

Cesta na Klanec v celej dĺžke jedného jazdného pruhu

Lediny /od Borinskej po Rajtákovu/

Zlatohorská

Vysokohorská

Pod Zečákom /úsek od Segnárov po horizont ulice/

Chodníky Na barine :

- v úseku ŠH a futbalového ihriska
- v úseku Domu seniorov a komunitnej záhrady

### **d/ Stará pošta a požiarna zbrojnica**

#### **Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava Lamač na základe dobrých skúseností s realizáciou stavebných prác v minulosti, oslovila firmu Hydros s.r.o. na vypracovanie cenovej ponuky na opravu a rekonštrukciu strechy.

Zahájenie prác je plánované na prelome mesiacov január-február 2022 - v závislosti od poveternostných podmienok. Vyčistenie objektov a prípravné práce boli realizované v decembri.

### **e/ skatepark**

#### **Informatívna správa:**

Navrhovaný skatepark bude pozostávať z betónových prekážok, (samotný projekt je rozdelený na dve časti, časť skatepark a časť basketbalové ihrisko), vhodne doplnený zeleňou, lavičkami a priestorom pre verejnosť

V novembri 2021, Mestská časť podala žiadosť o sumu 140 000 eur o dotáciu z grantu na magistrát hl. mesta SR Bratislavy, jeho vyhodnotenie je plánované v januári 2022.

Na základe výšky získaného NFP a vyhodnotení celkovej finančnej situácie, bude vypísané VO na zhotoviteľa.

Komisia berie informatívne správy na vedomie.

Za: 5

(prítomných 5 členov komisie)

## **11.Rôzne**

**a/ Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022** v oblasti dopravy, územného rozvoja a výstavby (závery zo zasadnutia MZ MČ BA dňa 21.12.2021)

### **Informatívna správa:**

Komisia obdržala podklady k schválenému rozpočtu s podrobným rozpisom jednotlivých výdavkov a programov.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie.

Za: 5

(prítomných 5 členov komisie)

**b/ Výzva starostu smerom k odborným komisiám na predkladanie návrhov k téme možných úspor resp. navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava-Lamač**

### **Informatívna správa:**

V priebehu roku 2022 zahájí Mestská časť Bratislava – Lamač jednu z najväčších investičných akcií v histórii, čo si vyžiada nemalé finančné náklady z rozpočtu na najbližšie roky. Z tohto dôvodu, starosta osloví formou mailu, predsedov jednotlivých komisií s výzvou na zadefinovanie možných úspor, príp. foriem navýšenia príjmov.

Komisia súhlasí s návrhom a predseda komisie pán Matúš Harmaňoš pošle návrhy od členov komisie v priebehu týždňa na sekretariát mestskej časti.

Za: 5

(prítomných 5 členov komisie)

**c/ Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Lamač k územnému generelu vodných tokov**

**Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava Lamač pripravila stanovisko k pripravovanej Aktualizácii územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta, ktorý pripravuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie.

Za: 5

(prítomných 5 členov komisie)

**d/ Rodinný dom - novostavba, Vrančovičova 1, Bratislava - Oznámenie o začatí konania o povolení obnovy konania**

Komisia v súlade so svojimi uzneseniami zo zasadnutí konaných v priebehu roku 2019 / 13.3, 10.4, 10.7. a 23.10./, vyjadrila podporu pani Kataríne Šuplatovej a nesúhlasí s konaním Stavebného úradu Lamač, ktorý skolaudoval novostavbu.

Komisia berie informatívnu správu na vedomie.

Za: 5

(prítomných 5 členov komisie)

**e/ Prezentácie Urbanistickej štúdie Bory**

**Informatívna správa:**

Mestská časť Bratislava Lamač obdržala Urbanistickú štúdiu Bory, Bratislava, spracovateľ FORFORM s.r.o., pre investora Bory a.s.

Formou on line prezentácie bol členom komisie predstavený zámer a návrh urbanistického riešenia Bory. Na prezentácii sa zúčastnili

- Ing arch. Dušan Ševela, Head of Design Development, Penta Real Estate, s. r. o.,

- Ing arch. Kornel Kobak a Ing arch. Peter Vitko, FORFORM s.r.o. – spracovatelia UŠ Bory

Komisia berie informatívnu správu na vedomie.

Za: 8

(prítomných 8 členov komisie)

**12. Záver**

Matúš Harmaňoš – predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

V Bratislave, 21.1.2022

Zapísala: Ing. arch. Eva Kutišová, tajomníčka komisie

Overil: Ing. Matúš Harmaňoš v. r. - predseda komisie